

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

★ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๓๖	โครงการ
★ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๓๖	โครงการ
★ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗	จำนวน ๖	โครงการ
★ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔	จำนวน ๗	โครงการ
★ ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑	จำนวน ๒๒	โครงการ
★ ยกเลิกการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘	จำนวน ๑	โครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒. ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	๕๐๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓. ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐.-	-	✓	-	-	๓๔,๕๐๐.-	กองช่าง	ดำเนินการไปแล้ว ๑ รอบ
๕. ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี	๒๐๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญจิตร์	๗๙,๔๐๐.-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตาม สัญญา
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาลล้อม	๑๐๔,๙๐๐.-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตาม สัญญา

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางยม คลองฉนาก ตอน ๑ ม.๔ ต.บางชนะ	๒๖๖,๐๐๐.-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตาม สัญญา
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดบางขยะ (สฎ.ถ. ๙๓-๐๒๒)	๒,๔๙๗,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกสาย แยกถนนวงแหวนคลองสุข ม.๔	๑๓๘,๑๐๐.-	✓	-	-	-	๑๓๘,๐๐๐.-	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
๑. โครงการ Big Cleaning Day ในชุมชน	๑๕,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๗,๖๖๐.-	สำนักปลัด	
๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๓๗๗,๓๙๕.-	สำนักปลัด	
๓. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๕. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖. โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ								
๑. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี								
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๔๐,๒๐๐.-		✓			๑๖๘,๕๐๗.-	สำนักปลัด	ดำเนินการไปแล้ว ๑ ครั้ง
๓. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าที่ทำการ อบต. พร้อมอุปกรณ์	๑๖๔,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัว	๔๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
๑. โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับ ท้องถิ่น/ระดับชาติ	๒๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑. เครื่องชุมสายโทรศัพท์	๕๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒. ติดตั้งผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๕๕,๔๔๐.-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตาม สัญญา
๓. ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน	๑๐,๖๐๐.-	✓	-	-	-	๑๐,๖๐๐.-	กองคลัง	
๔. ตู้บานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต	๑๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
๕. เก้าอี้ทำงานระดับ ๗ - ๙	๓,๖๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๖. เก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๗. ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	๑๖,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ			
๘. โต้ะทำงานระดับ ๗ - ๙	๕,๕๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๙. โต้ะพับเอนกประสงค์	๒,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐. ฝ้า่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๑๐,๐๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๒๓,๘๐๐.-	สำนักปลัด	
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๗,๘๙๐.-	สำนักปลัด	
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑๑,๔๐๐.-	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
๑. กล้องวงจรปิด (CCTV)	๔๙๙,๕๐๐.-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา